



ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ФИЛИАЛ АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМНОГО ФИЛИАЛА АО
"РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ

Нежилое здание

(назначение здания, строения)

Детский сад №75 ОАО "РЖД"

(наименование)

Район

Железнодорожный

Город (другое поселение)

г. Орёл

Улица

Пушкина

Номер дома

120а

Предыдущий инвентарный номер					
Инвентарный номер	54:401:002:000096000:0002				
Реестровый номер					
Кадастровый номер					
	А	Б	В	Г	Д

Паспорт составлен по состоянию

на " 7 " ноября 2016 г.

Серия АА № 027503



IV. Общие сведения

Назначение Нежилое здание

Использование по назначению

Количество мест (мощность) _____

а) _____

б) _____

в) _____

г) _____

V. Исчисление площадей и объемов зданий и его частей (подвалов, пристроек)

Литера по плану	Наименование	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв. м)	Высота	Объем (куб. м)	Объем для оценки
Б	Детский сад основная часть	41.23×13.13	541.4	6.47	3503	
	Порожки	$5.14 \times 1.13 + 3.67 \times 2.34 + 2.59 \times 2.10$	19.8			
Б1	Пристройка	3.15×2.34	7.4	3.30	24	
Б2	Пристройка	5.95×5.91	35.2	3.05	107	
Б3	Пристройка	5.96×5.92	35.3	3.05	108	
Б4	Пристройка	3.10×2.36	7.3	3.30	24	
б	Холодная пристройка	2.34×1.35	3.2	3.80	12	
б1	Холодная пристройка	2.36×1.31	3.1	3.80	12	
		Итого: застр. пл.	652.7			

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Б Год постройки 1962 Число этажей 2

Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к уд. весу в %	Уд. вес с поправкой	Износ %	% износа к строению	Тек. изм. износ в %	
									элемент	к строению
1	Фундамент	бутовый ленточный, облицован плиткой	осадка по углам, деформация	6	1	6	45	2.7		
2	а) стены и их наружная отделка	кирпичные	неровности и искривления гориз. линии, изъязны	17	1	17	45	7.65		
	б) перегородки	кирпичные, гипсолитовые	неровности, деформации	6	1	6	35	2.1		
3	Перекрытия	чердачное	поперечные трещины	13	1	13	45	5.85		
		между-этажные								
		надподвальное								
4	Крыша	металлическая	незначительные повреждения	5	1	5	5	0.25		
5	Полы	дощатые, линолеум, паркет, плитка	стертость в ходовых местах	13	1	13	20	2.6		
6	Проемы	оконные	мелкие отклонения	11	1	11	5	0.55		
		дверные								
7	Внутренняя отделка	обшито гипсокартоном, облицовано плиткой, оклеено обоями, окрашено	незначительные повреждения	9	1	9	10	0.9		
	Наружная отделка	обшито сайдингом								
8	Сан. и электротех. устройства	отопление	от собственной котельной	13.5	1	13.5	30	4.05		
		водопровод	от центральной сети							
		канализация	центральная							
		г. водоснабж.	от собств. котельной							
		ванны								
		электроосв.	напряжением 230В							
		радио								
		телефон								
		вентиляция								
		лифты								
		газ								
		телевидение								
9	Прочие работы	порожки	выбоины, выколы	6.5	1	6.5	25	1.63		
Итого :				100	x	100	x	28.28	x	

% износа, приведенный к 100 по формуле: %износа(гр.9)x100/удельный вес(гр.7) = 28

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Б1, Б4 Год постройки - Число этажей 1

Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к уд. весу в %	Уд. вес с поправкой	Износ %	% износа к строению	Тек. изм.	
									износ в %	
									элемент	к строению
1	Фундамент	бутовый ленточный	выпучив.и заметные искрив.поколя	6	0.5	3	45	1.35		
2	а) стены и их наружная отделка	кирпичные	неровности и искривления гориз.линии, изъяны	17	0.5	8.5	45	3.83		
	б) перегородки			6						
3	Перекрытия	чердачное	трещины, неровности потолка	13	1	13	45	5.85		
		между-этажные								
		надподвальное								
4	Крыша	металлическая	незначительные повреждения	5	1	5	5	0.25		
5	Полы	цементные, плитка	мелкие сколы	13	1	13	20	2.6		
6	Проемы	оконные	незначительные повреждения	11	1	11	5	0.55		
		дверные								
7	Внутренняя отделка	потолки подш.гипсокартоном, стены оклеены обоями под покраску	мелкие отклонения	9	1	9	10	0.9		
	Наружная отделка	обшито сайдингом								
8	Сан. и электротех. устройства	отопление	в рабочем состоянии	13.5	1	13.5	30	4.05		
		водопровод								
		канализация								
		г. водоснабж.								
		ванны								
		электроосв.								
		напряжением 230В								
		радио								
		телефон								
		вентиляция								
9	Прочие работы	лифты		6.5						
		газ								
		телевидение								
Итого :				100	x	76	x	19.38	x	

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\% \text{ износа} = (\text{гр.9}) \times 100 / \text{удельный вес (гр.7)} = 26$

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Б2, Б3 Год постройки - Число этажей 1

Группа капитальности I Вид внутренней отделки простая

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к уд. весу в %	Уд. вес с поправкой	Износ %	% износа к строению	Тек. изм. износ в %	
									элемент	к строению
1	Фундамент	бутовый ленточный	заметны деформация и неровности	6	0.74	4.44	45	2		
2	а) стены и их наружная отделка	кирпичные	неравномерная осадка стен	17	0.74	12.58	45	5.66		
	б) перегородки			6						
3	Перекрытия	чердачное	трещины, неровности потолка	13	1	13	45	5.85		
		междуэтажные								
		надподвальное								
4	Крыша	металлическая	незначительные повреждения	5	1	5	5	0.25		
5	Полы	дошчатые, линолеум	в отдельных местах истертость	13	1	13	20	2.6		
6	Проемы	оконные	незначительные повреждения	11	1	11	5	0.55		
		дверные								
7	Внутренняя отделка	потолки подл. гипсокартоном, стены оклеены обоями	незначительные повреждения	9	1	9	10	0.9		
	Наружная отделка	обшито сайдингом								
8	Сан. и электротех. устройства	отопление	в рабочем состоянии	13.5	1	13.5	30	4.05		
		водопровод								
		канализация								
		г. водоснабж.								
		ванны								
		электроосв.								
		напряжением 230В								
		радио								
		телефон								
		вентиляция								
		лифты								
		газ								
		телевидение								
9	Прочие работы			6.5						
Итого :				100	x	81.52	x	21.86	x	

% износа, приведенный к 100 по формуле: %износа(гр.9)x100/удельный вес(гр.7) = 27

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивн. элементов	Литера а (Холодная пристройка)	Удельный вес	Поправки	Удельный вес	Литера а1 (Холодная пристройка)	Удельный вес	Поправки	Удельный вес	Литера ()	Удельный вес	Поправки	Удельный вес
	Группа капитал. V				Группа капитал. V				Группа капитал. V			
Фундамент	бутовый	11	1	11	бутовый	11	1	11				
Стены	кирпичные	26	1	26	кирпичные	26	1	26				
Перегородки												
Перекрытия	ж/бетонные плиты	4	1	4	ж/бетонные плиты	4	1	4				
Крыша	металлическая	13	1	13	металлическая	13	1	13				
Полы	плитка	7	1	7	плитка	7	1	7				
Проемы	входная металлическая	14			входная металлическая	14						
Отделочные работы	оштукатурено, окрашено	18	1	18	оштукатурено, окрашено	18	1	18				
Электроосв.	напряжением 230В	4	1	4	напряжением 230В	4	1	4				
Прочие работы		3				3						
Итого		100	x	83		100	x	83		100	x	

Наименование конструктивн. элементов	Литера ()	Удельный вес	Поправки	Удельный вес	Литера ()	Удельный вес	Поправки	Удельный вес	Литера ()	Удельный вес	Поправки	Удельный вес
	Группа капитал. V				Группа капитал. V				Группа капитал. V			
Фундамент												
Стены												
Перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосв.												
Прочие работы												
Итого		100	x			100	x			100	x	

[illegible]

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивн. элементов	Литера ()			Удельный вес	Поправки	Удельный вес	Литера ()			Удельный вес	Поправки	Удельный вес	Литера ()			Удельный вес	Поправки	Удельный вес
	Группа капитал.						Группа капитал.						Группа капитал.					
	Н=					Н=						Н=						
Фундамент																		
Стены																		
Перегородки																		
Перекрытия																		
Крыша																		
Полы																		
Проемы																		
Отделочные работы																		
Электроосв.																		
Прочие работы																		
Итого		100	x				100	x					100	x				
	Износ %					Износ %						Износ %						
Формулы для подсчета площади, объема																		

[illegible]

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал и конструкция	Размеры		Площадь, кв. м.	Объем, куб. м.	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерит. по таблице	Поправка на климат. район	Восстановительная стоимость	% износа
			Длина, м	Ширина, высота, м								

XII. Общая стоимость (в рублях)


В ценах какого года	Основные строения		Служебн. постройки		Сооружения		Всего	
	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная
2016		2106972						2106972


" 7 " ноября 2016

" 28 " 11 20 16

" " 20

Исполнил:  (Максимовская Т. Г.)

Проверил:  (Терещук Ю. В.)

Начальник отделения  Полохин Ю. Н.

XIII. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	" " 20 г.	" " 20 г.	" " 20 г.
Обследовал			
Проверил			
Руководитель			

здания (строения), расположенного по ул. Пушкина
под № 120а квартал № _____ принадлежащего _____


постановка копии плана выдана
 Орловской областной
 Черноземного филиала
 АО "Ростехиндустриальная"
 федеральное БУ
 Подпись руководителя _____
 07 ноября 2016г. МП
 Коробов, Максимовская Т.

здания (строения), расположенного по ул. Пушкина
под № 120а квартал № принадлежащего

Постоящая копия плана выдана
Ордискии тов.м.м.м.
Черногозному филиалу
АО "Ростехимизмация" -
Федеральное БТИ
Подпись руководителя _____
07 ноября 2016г.
М.П.
Копиродил Максимович Т.

Б			35	коридор		1.7					1.7	2.90
Б			36	санузел		3.4					3.4	2.90
Б			37	студия	28.9						28.9	2.90
Б			38	кабинет	5.8						5.8	2.90
Б			39	коридор		4.3					4.3	2.90
Б			40	коридор		4.2					4.2	2.90
Б			41	кабинет	7.2						7.2	2.90
Б			42	санузел		2.5					2.5	2.90
Б			43	кладовая уборочного инвентаря		1.1					1.1	2.90
				Итого по : 1-му этажу	339.1	109.2					448.3	
Б	2		1	лестн.клетка		12.7					12.7	2.97
Б			2	санузел		8.2					8.2	2.97
Б			3	туалет		4.0					4.0	2.97
Б			4	групповая	62.2						62.2	2.97
Б			5	моечная		1.6					1.6	2.97
Б			6	раздевалка	13.1						13.1	2.97
Б			7	кабинет	7.6						7.6	2.97
Б			8	коридор		3.8					3.8	2.97
Б			9	санузел		8.4					8.4	2.97
Б			10	туалет		4.9					4.9	2.97
Б			11	спальня	30.0						30.0	2.97
Б			11a	спальня	29.9						29.9	2.97
Б			12	кабинет	13.3						13.3	2.97
Б			13	подсобная		1.4					1.4	2.97
Б			14	кабинет	7.6						7.6	2.97
Б			15	коридор		3.8					3.8	2.97
Б			16	раздевалка	12.5						12.5	2.97
Б			17	моечная		1.4					1.4	2.97
Б			18	групповая	61.9						61.9	2.97
Б			19	санузел		8.1					8.1	2.97
Б			20	туалет		3.9					3.9	2.97
Б			21	лестн.клетка		12.6					12.6	2.97
Б			22	музыкальный зал	59.7						59.7	2.97
Б			23	кабинет	19.1						19.1	2.97
Б			24	коридор		6.1					6.1	2.97
				Итого по : 2-му этажу	316.9	80.9					397.8	
				Итого по зданию:	656.0	190.1					846.1	

Техник инвентаризатор  (Максимовская Т. Г.)

Проверил  (Терещук Ю. В.)